AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Vaduz Bergstrasse
H8 km 1.834 - km 2.431
Vaduz Bergstrasse, Schlossareal

VORPROJEKT

Strassenbau
Situation 1:200

Etappenplan

VERSION	DATUM	BEARBEITET	KONTROLLIERT
0	15.12.2025	W.A.	
1	27.01.2026	W.A.	
2			

MASST.	L.DIM	KOMMT.	BKOD.NR.	EINHEITPLANE	1

PROJEKT NR.
29032

Wenaweser+Partner
Baingenieure AG
Büro Schaan: Tel. +423 237 55 00
Feldstrasse 16 Postfach, FL-9494 Schaan
Büro Buggen: Tel. +423 371 12 80
Hofstrasse 12, FL-9487 Gamprin
www.bauingenieure.li info@bauingenieure.li

LEGENDE
- Fahrbahn Belag
- Reihenpflasterung mit Halbversatz Guber
- Trottoir Passeverband Guber
- Anpassungsbereich

Baustart 30. März 2026
Bauende August 2027

Parkplätze und Strasse ab Profil 480 bis Etappenende ab Februar 2027 bis August 2027

ab Profil 340 Bergwärts in Etappen Vollsperrung (ab 26. Oktober 2026 bis 18. Dezember 2026)

Baustelleninstallation, prov. Fussweg usw. ab 30. März 2026
P 20 bis P 180 Prov. Fahrbahn erstellen 07. April 2026 bis 21. April 2026
P180 bis P 260 Prov. Fahrbahn erstellen 8. Juni bis 19. Juni 2026
P260 bis P 340 Prov. Fahrbahn erstellen 17. August bis 28. August 2026

Installationsplatz bis Ende Juli 26

Sondage, Provisorium Wasser März/April 2026 Schachtumbau Juli/August 2026

Etappe 8, 16. Nov. 26 bis 18. Dez. 26 Vollsperrung

Etappe 7, 26. Okt. 26 bis 13. Nov. 26 Vollsperrung

Erstellung Wasserleitung KW 20-KW 22

Böschung abgraben ab Februar 2027

Fussweg mit Holzelementen Breite 1.00m ab 8. Juni 2026

Etappe 1, 22. April 26 bis 22. Mai 26 Teilsperrung mit LSA

Etappe 2, 25. Mai 26 bis 19. Juni 26 Teilsperrung mit LSA

Etappe 4, 06. Juli 26 bis 24. Juli 26 Teilsperrung mit LSA

Etappe 3, 22. Juni 26 bis 03. Juli 26 Teilsperrung mit LSA

Etappe 6, 01. Okt. 26 bis 23 Okt. 26 Teilsperrung mit LSA

Etappe 5b, 14. Sept. 26 bis 30. Sept. 26 Teilsperrung mit LSA

Etappe 5a, 31. Aug. 26 bis 11. Sept. 26 Teilsperrung mit LSA

Standort LSA weiter Talwärts wegen Verengungen

prov. Fussweg mit Kies

Bauwand Kunststoffgitternetz h=1.80m

Bauwand

Installationsplatz bis Ende 2026

Baustellen-Tor

Markstände 15. Aug.

3 Parkplätze für Schloss KW 18-KW23

Erstellung Mauer Anfang März bis Ende Mai 2026

Erstellung Vorplatz KW 18 bis KW 23 Abwesenheit KW 20, 21, Mitte 22 Wasseranschluss in Strasse stehen lassen.

Bern Schaan